

## 보 할 예 정 공 정 표

공종	년월	2026년					2027년												2028년												2029년										
		7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	
		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
주요행사							파일공사완료	토공사완료																공조완료														입주자사전행경	준공		
가설공사	타워크레인						T/C설치																				T/C해체														
	리프트카									L/C설치																														L/C해체	
토공 및 흙막이공사																																									
부대토목공사																																									
파일공사																																									
철근콘크리트공사																																									
조적공사																																									
미장공사																																									
가구공사																																									
방수공사																																									
타일공사																																									
석공사																																									
창호공사																																									
유리공사																																									
수장공사																																									
도배공사																																									
도장공사																																									
금속공사																																									
인테리어공사																																									
설비공사																																									
전기공사																																									
식재및시설물공사																																									
비고																																									
공정률	계획	0.39%	0.98%	0.98%	1.07%	1.10%	1.16%	1.17%	2.05%	1.75%	2.33%	2.33%	2.33%	1.97%	2.01%	2.01%	2.28%	2.53%	2.53%	2.57%	3.08%	3.78%	4.17%	3.40%	2.92%	2.92%	3.26%	3.28%	3.32%	3.25%	3.39%	3.53%	4.24%	4.08%	4.08%	4.01%	3.58%	3.23%	1.66%	1.26%	
	누계	0.39%	1.37%	2.35%	3.42%	4.52%	5.68%	6.85%	8.90%	10.66%	12.99%	15.32%	17.66%	19.63%	21.64%	23.65%	25.93%	28.47%	31.00%	33.57%	36.65%	40.43%	44.60%	48.00%	50.92%	53.84%	57.11%	60.38%	63.70%	66.95%	70.34%	73.87%	78.11%	82.19%	86.26%	90.27%	93.85%	97.08%	98.74%	100.00%	