

하강4교 시공순서도

SCALE = NONE

1. 1차 시공면까지 콘크리트 타설


- 교대 1차 타설면까지 콘크리트 타설 후 양생
- 1차 타설면 시공시 반드시 상부 구조로 이어지는 철근 이음길이 확보



도급설치분

2. 거더 운반 및 거치


- 시공 현장으로 제작된 거더SEG 운반 및 응접
- 크레인으로 거더 및 전도방지시설 설치
- 가로보 연결



관급설치분

3. 거더 내부 철근 조립 및 아치 충전콘크리트 타설


- 아치 충전콘크리트 타설 및 양생



관급설치분

4. 상하부 접속철근 조립 및 바닥판 콘크리트 타설


- 상부와 하부 접속 철근 조립
- 콘크리트 타설



도급설치분

5. 부대시설 설치

- 교면포장 및 부대시설 설치




도급설치분

전도방지시설 상세

상 세 "A"

상 세 "B"



공	사	명	시	행	청	공	역	회	사	축	적	설	계	일	자	과 임 회 임 자			문 이 별 회 임 자			상 계 자			도	면	명	도	면	번	호
하강소하천(하강4교) 정비사업						 GWAJON-SI	김	전	시	 (주) 진 성 이 앤 씨	S = NONE	2026.	나	경	훈		임	성	열		오	승	현		하강4교 시공순서도			-			