예정공정표 및 공사기간산출서

■ 공사개요

1. 공 사 명: 창동역 '나'대합실 환경개량공사
2. 공사대상
   ○ 4호선 창동역 #2번출구 측 대합실 및 외부출구
3. 공사기간 및 작업조건: 착공일로부터 90일, 주, 야간 작업
4. 시공조건: 설계도서에서 정한 내용 등 조건 충족

■ 예정공정표

공 종	공 사 기 간														
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
철거 및 가설공사	■	■	■	■	■										
수장공사 (천장판 설치)						■	■	■	■	■	■	■	■		
준공 및 잔손보기														■	■

■ 공사기간 산정근거

연번	항 목	기 간	산 정 내 용	비 고
1	현장실측 및 작업준비	4일	① 작업현장 및 설계도서 검토: 2일 ② 자재준비 및 협의: 2일	
2	비작업일수	29일	① 10월~12월 토요일 및 법정공휴일: 29일	
3	작업일수	51일	① 철거공사: 16일 ② 천장판 설치공사: 32일 ③ 기타공사: 3일	
4	마무리작업 및 준공	6일	① 마무리작업: 5일 ② 준공검사: 1일	
합 계		90일		