

붙임 4. 공사기간 산정 표

※ 공사기간 산출

1. 작업일수 및 비작업일수 산정

| No. | 주공정    | 작업일수 | 비작업일수 | 비고 |
|-----|--------|------|-------|----|
| 1   | 철거공사   | 1    | 11    |    |
| 2   | 토공사    | 14   |       |    |
| 3   | 배수공사   | 10   |       |    |
| 4   | 포장공사   | 0    |       |    |
| 5   | 부대토목공사 | 4    |       |    |
| 합 계 |        | 29   | 11    |    |

2. 공사기간 산정

| No. | 구분    | 일수 | 개월  | 기준                                                    |
|-----|-------|----|-----|-------------------------------------------------------|
| 1   | 준비기간  | 5  | 0.2 | 제6조(준비기간 산정)                                          |
| 2   | 비작업일수 | 11 | 0.4 | 제7조(비작업일수)<br>제8조(법정 공휴일수 계산)<br>제9조(기후여건으로 인한 비작업일수) |
| 3   | 작업일수  | 29 | 1.0 | 제10조(작업일수)                                            |
| 4   | 정리기간  | 5  | 0.2 | 제11조(정리기간 산정), 시운전 포함                                 |
| 합계  | 공사기간  | 50 | 1.7 |                                                       |