예 정 공 정 표

[감북동 368-1외 4필지 근린생활시설 신축공사]

(작성일 : 2026.08.07.)

구 분	월	8월				9월						10월						11월						12월						1월						2월						3월						비고
	일	18	21	26	31	5	10	15	20	25	28	5	8	15	19	25	30	4	9	14	20	24	29	4	10	14	19	21	29	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	4	9	14	19	24	29	
도급계약 및 착공계		도급 계약		착공계 접수																																											
안전관리CSI				안전관리 작성				구조기술사 선임 및 계약																																								
가설공사																	외부 비계 및 시스템 동바리 설치															외부 비계해체 및 반출																	
토공사 및 파일 공사											토공사																																					
철근콘크리트공사										추 (24일-27일)			버림 (10일)		MAT콘크리트 타설(19일)						2층 콘크리트 타설(20일)			옥상 콘크리트 타설(10일)						신 (1일-3일)	거푸집 해체 및 정리						구 (6일-9일)						준							
														MAT철근배근 및 거푸집 (8일 소요)								2층 철근배근 및 거푸집 설치(20일 소요)				옥탑 콘크리트 타설(21일)																							
													10월 8일			1층 철근배근 및 거푸집 설치										옥탑 철근 배근 및 거푸집(10일)																							
조적공사																															시멘트 벽돌 쌓기																	
방수공사																															화장실 방수							옥상 방수								
미장공사										석																					정						정			벽체 미장 및 바닥 플리싱 연마(10일)							
타일공사																																		화장실 및 계단벽체 타일 붙이기(10일)													
석 공사																											실측 및 자재 발주(10일)			외부 화강석 설치(15일)																		
창호공사																													창호 실측 및 시공(30일)																		
유리공사																																	유리설치													
금속 및 잡철물공사																													문틀 설치							난간대외 잡철물 설치										
수장공사																																	2층 벽체 석고보드 설치			2층 천정설치										공
엘리베이터 설치공사																																	엘리베이터 입고 및 설치						엘리베이터 검사							
도장공사																																						수성 및 조합페인트									
조경공사										휴																					휴						휴				조경 공사							
부대토목 공사																																				외부 부대토욕공사7일)											
전기공사																																															
기계설비공사											기초 인입 및 화장실 배관														각층 입상 및 화장실 배관															각종 위생 기구 설치					외부 우,오수 각종 인입공사						
전기 공사										무	기초 인입 및 매입 배관						1층 매입 배관					2층 매입 배관			옥탑 매입 배관			각층 입선		무						무			각종 전열 및 전등 설치										
준공청소 공사																																								준공 청소							